

2019

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio_19

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma de Nayarit**Entidad federativa: **Nayarit**Clave Inst 911: **18MSU0019M**

RESPONSABLES

 Nombre: Aldo Asunción Zea Verdín
 Cargo: Director de la Unidad de Desarrollo Institucional
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
 Correo electrónico: aldozea.uan@gmail.com

 Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
 Cargo: Director de Obra Universitaria
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
 Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
2	Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura	x				\$ 10,252,240.00	\$ -	\$ 10,252,240.00	Aulas	11	722.00	El proceso de licitación esta por concluir.	A mediados del mes de Julio de 2019 se tendrá definido a que se adjudicar la obra.	0%			La federación ha realizado las radicaciones del recurso.							
			Sanitarios	2	54.00																			
			Áreas comunes	3	95.18																			
			Otros	2	200.24																			
			TOTAL	18	1071.42																			
3	Red de Bebederos en el Campus Central					\$ 484,622.54	\$ -	\$ 484,622.54				Se iniciará la instalación de la red una vez consolidado el proceso de la obra del Edificio de aulas de las Unidad Académica de Agricultura.		0%										
			TOTAL	0	0.00																			
			\$10,736,862.54	\$0.00	\$10,736,862.54																			

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.