

2019

F.A.O

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio_19

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Nayarit**

Entidad federativa: **Nayarit**

Clave Inst 911: **18MSU0012M**

Nombre: **Aldo Asunción Zea Verdín**
Cargo: **Director de la Unidad de Desarrollo Institucional**
Teléfono: **01 (311) 211 8800, ext. 8786**
Correo electrónico: **aldozea.uan@gmail.com**

RESPONSABLES

Planeación

Otras y Mantenimiento

Nombre: **Ernesto Navarrete Méndez**
Cargo: **Director de OTRA Universitaria**
Teléfono: **01 (311) 211 8800, ext. 8038**
Correo electrónico: **er0401@hotmail.com**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Obra de construcción	Equipamiento	Atenciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
2	Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura	x				\$ 10 252 240.00	\$ -	\$ 10 252 240.00	Aulas	11	722.00	El proceso de licitación está por concluir.	A mediados del mes de Julio de 2019 se tendrá definido a que se adjudicar la obra	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		La federación ha realizado las radicaciones del recurso.						
					Sanitarios	2	54.00																
					Áreas comunes	3	95.18																
					Otros	2	200.24																
					TOTAL	18	1071.42																
3	Red de Bebederos en el Campus Central		x			\$ 484 622.54	\$ -	\$ 484 622.54				Se iniciará la instalación de la red una vez consolidado el proceso de la obra del Edificio de aulas de las Unidad Académica de Agricultura		0%	GLOBAL DEL PROYECTO								
						\$10 736 862.54	\$0.00	\$10 736 862.54															

F.A.
[Firma]
M.C. José Antonio Pardo González

[Firma]
Ago. Ernesto Navarrete Méndez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán usar varias filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, primos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio 2019
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%


PROYECTO

2


Nombre de la obra:

Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

PUERTO VALLARTA-TEPIC COMPOSTELA, KM 9,
63780, XALISCO, NAYARIT.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

AA

M.C. José Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

Año

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio 2019
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0%

PROYECTO

3

Nombre de la obra: **Red de Bebederos en el Campus Central**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala

FA

M.C. Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.