

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

INFORME AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Fecha de elaboración del Documento:

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTR. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
Claveinst 911 18MSU0019M		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx , aldoverdin@hotmail.com		er407@hotmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión								Femenino	Masculino	Total
						Programada	Programada	Programada	Programada	Programada																						
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES, PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	44					Acaponeta Nay.				
	Total	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00															525	414	939	44									

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		E
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com		er0407@ho
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA O				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
-88-05	
tmail.com	

BRA	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación/ Ampliación	Espacios educativos																							
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			
					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
Dirección Postal completa			x			21		1		2					1											2		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0

FOTOS ACTUALES



TOTALES		
Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: **2015**
Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE MAYO DEL 2018.**

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas	Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786	311- 2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico	amcape@hotmail.com	er0407@hotmail.com	
ClaveInst 911				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProGES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de medicina de suetos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total		Profesores	Programada			Programada						
																								SI			SI	SI	SI	SI			
						ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85																	Programada	Programada									
																	Programada	Programada															
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	200,000.00		100%								SI					SI						674	1220	1894				18/07/16	25/07/16		
																										2,137							
	Total	200,000.00:	200,000.00		0.00:																												

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016
 INFORME AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	Nombre		Nombre	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		MRO. ALDO A. ZEA VERDIN		ARO. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Entidad federativa:	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
NAYARIT	Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800	8638
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	aldoverdín@hotmail.com	er0407@hotmail.com	
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIARIOS										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos					
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centa.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura					Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%					X					X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO							184	358	542
	Total	118,563.84																										

OBSERVACIONES
La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94
UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO
Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.
Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

AULAS DIDÁCTICAS			ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		
										0	0.00																																	0	0.00			
0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE MAYO DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsible Institucional del:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:		Nombre	MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN	ARO. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA
Entidad federativa:		Teléfono	311 2118800	EXT. 8786
NAYARIT		Correo electrónico	uz@uan.edu.mx	aldoverdin@uaima.com
ClaveInst 811				311 2118800
18MSU0019M				8638

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución			Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad aprobada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Programada				Programada	Programada									
						Si	NO		Si	No	Año en que la obra fue aprobada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician									Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProDES	Cuenta con el estado de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	\$ 1,291,650	\$ 1,291,660.00		100%	Si	NO																														
\$	Total	1,291,650.00																																			

OBSERVACIONES
La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potenciado.
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$2,009,150.00 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 1,291,660.00
Del monto total ejercido \$ 461,949.55 corresponde a equipamiento y el resto a mantenimiento de obra, para el primer trimestre del año se estarán realizando los procesos necesarios para el resto del recurso correspondiente a mantenimiento de obra.
Durante Febrero 2017 se hizo la revisión de los proyectos pendientes que se realizarán durante el mes de marzo.
Durante Marzo 2017 se ejerció la cantidad de \$47,900.00 por concepto de Equipamiento y, \$103,926.20 en mantenimiento de espacios áulicos, así mismo, se pagó \$434.48 por concepto de retenciones de impuestos por Obra Pública.
Durante Abril 2017 se realizó el pago de \$195,782.09 por concepto de mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos y \$40,018.01 en equipamiento de sillas y mesas de trabajo para estudiantes
Durante Mayo 2017 se realizó el pago de \$ 98,505.00 por concepto de construcción de rampas para discapacitados en la Preparatoria No. 10 en Bahía de Banderas y los pagos correspondientes a impuestos por un monto total de \$ 495.00. Sumando un total de \$ 99,000.00
Durante Junio 2017 se realizó el pago de \$ 1,651.44 por concepto de pago de impuestos correspondientes a Obra Pública, sin embargo, por error en el sistema bancario no fue posible concretar el depósito de \$520.77 por el mismo concepto. Además se realizó el pago de una factura por \$2,388.00 por concepto de Equipamiento para un taller de la Unidad Académica Preparatoria No. 7. SUMA TOTAL \$ 4,039.44

